

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 25. Januar 2023

2023/23 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Neubau Rad- und Gehweg, Abschnitt Langfurren-Kreuzacker, Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 10. November 2022 für den Neubau des Rad- und Gehwegs Langfurrenstrasse bis Kreuzackerstrasse mit Ausgaben von insgesamt Fr. 130'509.40 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 8'490.60 bzw. 6,1 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8620 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 88 vom 21. April 2021 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon für die Erstellung einer Rad- und Fusswegverbindung zwischen der Langfurrenstrasse und Kreuzackerstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 139'000 Franken bewilligt. Aufgeteilt in 109'000 Franken gebundene Ausgabe und 30'000 Franken neue Ausgabe. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 6. April 2021 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Rico Ponato AG, Hombrechtikon vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Werkleitungen der Stadtwerke im Zeitraum von Mai 2021 bis Juli 2021 projektgemäss ausgeführt. Am 8. Oktober 2021 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 27. Oktober 2021 statt. Im ersten Halbjahr 2022 sind die Gartenbauarbeiten mit dem Pflanzen der Bäume abgeschlossen worden.

Für den fachgerechten Ausbau des öffentlichen Zugangswegs (gemäss BehiG) leistete die HIG Immobilien Anlage Stiftung einen Kostenbeitrag von 10'000 Franken.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00433-6511.5010.01	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 10.11.2022	Differenz	%
II Bauarbeiten	64'000.00	61'027.40	-2'972.60	-4,6
IV Nebenarbeiten	55'000.00	49'739.35	-5'260.65	-9,6
V Technische Arbeiten	20'000.00	19'742.65	-257.50	-1,3
Total Baukosten	<u>139'000.00</u>	<u>130'509.40</u>	<u>-8'490.60</u>	<u>-6,1</u>
Kostenbeteiligung HIG Immobilien Anlagestiftung		-10'000.00		
Total Nettokosten Stadt Wetzikon		<u>120'509.40</u>		

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden Fr. 8'490.60, respektive 6,1 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.

Ein effizienter Bauablauf hat die Bauarbeiten begünstigt. Es wurden keine zusätzlichen Signalisations- oder Instandstellungsarbeiten benötigt, was zu Minderkosten im Kapitel Nebenarbeiten führte.

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01104):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	120'509.40
Anschaffungswert				120'509.40

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die für die Erstellung der Rad- und Gehwegverbindung zwischen der Langfurrenstrasse und Kreuzackerstrasse konnten von Mai 2021 bis Juli 2021 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 8'490.60 resp. 6,1 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Buri', written in a cursive style.

Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin