

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. März 2022

2022/84 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Fuss- und Radweg entlang Schöнауweiher, Erneuerung, Genehmigung Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 3. März 2022 für die Erneuerung des Fuss- und Radwegs entlang des Schöнауweiher mit Ausgaben von insgesamt 307'085.70 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'914.30 Franken bzw. 4,0 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Gossweiler Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 76, 8620 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 18. September 2019 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Gossweiler Ingenieure AG, Wetzikon, für die Erneuerung des Fuss- und Radwegs entlang des Schöнауweiher. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 320'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 30. August 2019 an die Firma Strazo AG, Hinwil, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden von Oktober bis Dezember 2019 projektgemäss ausgeführt. Die Bauabnahme erfolgte am 14. September 2020.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00010-6511.5010.01</i>	KV/Kredit	Bauabrechnung vom 03.03.2022	Differenz	%
I Grund und Rechte	500.00	559.40	59.40	11,9
II Bauarbeiten	210'000.00	170'705.85	- 39'294.15	- 18,7
III Nebenarbeiten	77'000.00	107'201.15	30'201.15	39,2
IV Technische Arbeiten	32'500.00	28'619.30	- 3'880.70	- 11,9
Total	<u>320'000.00</u>	<u>307'085.70</u>	<u>- 12'914.30</u>	<u>- 4,0</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden 12'914.30 Franken, respektive 4,0 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Bauarbeiten konnten ca. 15 Prozent günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen vergeben werden. Bei den Nebenarbeiten sind die Aufwendungen für die öffentliche Beleuchtung höher ausgefallen als im Kostenvoranschlag angenommen (+80%).

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00847):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen/Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	307'085.70
Anschaffungswert				307'085.70

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Fuss- und Radwegs entlang des Schöнауweiher konnten von Oktober bis Dezember 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 12'914.30 Franken resp. 4,0 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin